



## Kirchengemeinde St. Lubentius Kobern

**30.09.2021** Die Fa. Polygonvatro GmbH hat am Donnerstag mit der Einhausung der Altäre begonnen.

Stand der Arbeiten bis zum 01.10.:

Die Tragekonstruktion am **Hauptaltar** ist fertig. Die Montage der Platten erfolgt voraussichtlich in der kommenden Woche.

Der **Marientaltar** (linker Seitenaltar) ist fertig eingehaust.

Die Tragkonstruktion am **Lubentiusaltar** (rechter Seitenaltar) ist fertig. Der eigentliche Altar ist eingehaust. Das darüber hängende Gemälde wird in der kommenden Woche eingehaust.

Die **Pieta** wird kommende Woche unter die Empore versetzt und dort ebenfalls eingehaust.

**14.10.2021** Die Fa. Schmiedt, Gerüstbau, hat heute das Gerüst am Hauptaltar abgebaut.

**19.10.2021** Die Mitarbeiter der Fa. Polygonvatro haben heute damit begonnen, die Einhausungen des **Lubentiusaltars** (rechte Seitenaltar) und des **Hauptaltars** fertigzustellen. Die Arbeiten sollen diese Woche abgeschlossen werden.

**21.10.2021** Die Einhausung des Hauptaltars und der Seitenaltäre „steht“.

**03.11.2021** Die Reinigungsarbeiten am Mobiliar wurden mit der Einhausung der Altäre, des Ambo und des Taufbeckens abgeschlossen. Das Kleinmobiliar wie Stühle, Bankpolster, Gebetbücher etc. wurden zur externen Reinigung durch die Fa. Polygonvatro ausgelagert. Nach heutigem Stand können alle Polster gereinigt werden und müssen nicht wie zunächst befürchtet neu beschafft (Bankpolster) bzw. neu gepolstert (Polsterstühle) werden.